

SPRAWOZDANIE Z ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI GMINNYCH ZA OKRES OD 01.01.2024 r. DO 30.09.2024 r.	
Zadania inwestycyjne 2024	Zaawansowanie
Modernizacja przepustu na ul. Biedronki w Dobrej	Zadanie zrealizowane
Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej ul. Drozdowa	Projekt w opracowywaniu - termin do dnia 06.12.2024 r.
Budowa odcinka sieci wodociągowej w dz. nr 197/17 (ul. Jaguara) w Dołujach	Zadanie zrealizowane. Umowa partycypacyjna.
Budowa sieci wodociągowej (partycypacja gminy)	Realizacja zgodnie z przekazywanymi dokumentami.
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 77/8 (ul. Alicji) i 940/5, obręb Mierzyn 2	Zadanie zrealizowane. Umowa partycypacyjna.
Budowa sieci wodociągowej na terenie dz. nr 233/16, 233/17 i 866/10 w Wołczkowie	Przed przeniesieniem zgłoszenia na Gminę Dobra. Umowa partycypacyjna.
Budowa sieci wodociągowej w dz. 219/18 i 181 (ul. Żubrza) obręb Dołuje	Rozpoczęto procedurę odbiorową. Umowa partycypacyjna.
Budowa sieci wodociągowej w dz.25, 27,28 obręb Grzeczpnica	Przed realizacją. Zmiany w dokumentacji projektowej dokonywane przez Partycypanta.
Budowa sieci wodociągowej dz. 373 (ul. Działkowa) obręb Wołczkowo	Zadanie zrealizowane. Umowa partycypacyjna.
Budowa sieci wodociągowej dz. 8/1-8/64 Buk	Roboty w trakcie realizacji - termin do dnia 11.10.2024 r. Umowa partycypacyjna.
Budowa sieci wodociągowej na terenie dz. nr 111/1, 111/3 (ulica Daniela) i dz. nr 167/3 obręb Dołuje	Zadanie zrealizowane. Umowa partycypacyjna.
Budowa sieci wodociągowej ul. Orzechowa, obręb Dobra	Rozpoczęto procedurę odbiorową na zadaniu.
Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 24 i 62/1, obręb Buk	Roboty w realizacji – termin do dnia 20.11.2024 r. Umowa partycypacyjna.
Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 208/2 (ul. Przytulna) i 87/1 obręb Dobra	Ogłoszono zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy robót. Składanie ofert do dnia 17.10.2024 r. Umowa partycypacyjna.
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stolec (likwidacja azbestu-cementu)	Projekt w opracowywaniu - termin do dnia 15.12.2024 r.
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Agawy obręb Wołczkowo	Zadanie przed wszczęciem postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
Grzeczpnica, wymiana starej stalowej sieci wodociągowej zasilającej budynki od nr 2 do nr 11	Roboty w trakcie realizacji - termin do dnia 09.01.2025 r.
Modernizacja kanalizacji wód popłucznych SUW Dołuje	Trwa analiza możliwości wykonania zadania. Wysłano pismo do WOZ o wskazanie zakresu i szacunkowych kosztów prac do wykonania.
Modernizacja SUW Grzeczpnica	Wysłano pismo do Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o. o. ze wskazaniem

	dróg postępowania dla uzyskania poprawy barwy wody.
Przebudowa stacji uzdatniania wody - SUW "Róży Wiatrów" wraz z budową drogi dojazdowej na dz. nr 360/30 w Dobrej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 211/2 (ul. Róży Wiatrów), 382/1, 862/6, 210/1 (ul. Szczecińska) położonych w Dobrej	Roboty w trakcie realizacji – termin do dnia 12.01.2025 r.
Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Bezrzecze, gm. Dobra	Rozpoczęto procedurę odbiorową.
Redlica (stara część) wymiana sieci wodociągowej	Roboty w trakcie realizacji - termin do dnia 08.10.2024 r.
Rozbudowa sieci wod.-kan. Dobra ulica Chabrowa	Roboty w trakcie realizacji - termin do dnia 12.11.2024 r. Umowa partycypacyjna.
Rozbudowa sieci wod.-kan. na potrzeby Osiedla Leśne Zacisze Buk	Roboty w trakcie realizacji - termin do dnia 02.12.2024 r. Umowa partycypacyjna
Rozbudowa sieci wodociągowej dz. 206, 112, 135, 121/3 obręb Wąwelnica	Zadanie przed wszczęciem postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
Skarbimierzyce, budowa zbiornika wodociągowego nr2 V600m3 wraz z wymianą rurociągu wód popłucznych O 200 z osadnikiem	Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 17.10.2024 r.
Wymiana sieci wodociągowej Dobra ul. Osiedlowa	Zadanie przed wszczęciem postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
Wymiana sieci wodociągowej Dołuje ul. Jesienny Sad z AC fi 80 na PVC fi160	Roboty w trakcie realizacji – termin do dnia 05.07.2025 r.
Wykup sieci wodociągowych	Realizacja zgodnie z wnioskami.
Budowa kanalizacji deszczowej (Puccini" "Pierot")	Roboty w trakcie realizacji - termin do dnia 22.07.2025 r. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polki Ład.
Budowa nowej głównej pompowni ścieków dla potrzeb odciążenia pompowni PŚ 62 oraz PŚ 79 w Mierzynie w rejonie ulicy Alicji z przerzutem ścieków do Redlicy (projekt, wykonanie)	Projekt w opracowywaniu - termin realizacji do dnia 29.11.2024 r.
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Dołuje dz. nr 668/1 ulica Norki	Zadanie zrealizowane. Umowa partycypacyjna.
Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej	Wykonano 2 etapy od ujścia do Strugi Wołczkowskiej. Pozostał etap do realizacji w stronę drogi powiatowej.
Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy)	Realizacja zgodnie z przekazywanymi dokumentami.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej i rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od ul. Malinowej w Wołczkowie do połączenia z istniejącym kanałem w Redlicy	Wykonano 400 m odcinka z uwagi na brak możliwości odprowadzenia wód deszczowych z ul. Malinowej. Dalszy etap do realizacji w terminach lat następnych.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dołuje Lisia i Sobolowa	Roboty w trakcie realizacji - termin do dnia 22.11.2024 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 5/20 obręb Dołuje	Zadanie zrealizowane. Umowa partycypacyjna.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gruszkowej w Wołczkowie	Zadanie przed przeniesieniem zgłoszenia przez Gminę Dobra.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Kolorowa wraz z rurociągiem tłocznym w ul. Kolorowej i Wędrownej w Mierzynie	Roboty w trakcie realizacji - termin realizacji do dnia 06.04.2025 r.
Budowa sieci wod.-kan. na dz. 3/3, 892/4, 892/27 i 892/10 obręb Wąwelnica	Roboty odebrano. Trwa procedura odbiorowa w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Policach.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. nr 60, 64, 81, 75/1-75/19 Buk	Roboty odebrano. Trwa procedura odbiorowa w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Policach.
Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Szczecińskiej od numeru 4 do 3a-100 mb (wymiana rury kamionkowej na PCV	Zebrano oferty na wykonawstwo. Przed podpisaniem umowy.
Modernizacja przepustu na ul. Szkolnej w Bezzreczu	Zadanie zrealizowane.
Modernizacja systemu napowietrzania dla potrzeb przyjęcia dodatkowych ilości ścieków na oczyszczalni ścieków w Redlicy	Zadanie zrealizowane.
Modernizacja systemu napowietrzania reaktora biologicznego 2-wymiana dyfuzorów i rur opadowych na większe	Zadanie zrealizowane.
Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach	Zadanie zrealizowane.
Projekt i wykonanie, przrzut ścieków z pompowni 56 ul. Słoneczna Wołczkowo bezpośrednio do zlewni Redlica	Ustalono z Projektantem, Eksploatatorem dalsze działania w zakresie etapowania realizacji zadania. Część w drodze ulicy Malinowej realizowana w ramach przebudowy drogi.
Przekierowanie ścieków (budowa nowego rurociągu tłoczego Dn160) z PŚ 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050mb	Zadanie zrealizowane.
PS 32 Stolec modernizacja, wymiana wyposażenia wewnętrznego przepompowni łącznie z pompami oraz z rozdzielnicą zasilającą - sterowniczą z GPRS	Zadanie zrealizowane.
Rozdzielenie układu tłoczego Wołczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PŚ5 do Oczyszczalni Redlica)	Zadanie wstrzymane w realizacji.
Zmiana sposobu odprowadzenia wód opadowych z drogi ul. Folwarcznej w m. Skarbimierzyce	Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Dobra .
Kościno zakup działki zabudowanej zbiornikiem retencyjnym wraz z drogą dojazdową oraz opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza deszczowego w ul. Bociana w Dołujach	Prowadzone są rozmowy z właścicielem terenu odnośnie nabycia zbiornika wraz z drogą dojazdową i siecią kanalizacji deszczowej.
Wykup sieci kanalizacji sanitarnej	Realizacja zgodnie z wnioskami.
Zakup nowych pomp w pompowniach	Zadanie zrealizowane.
Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach	Projekt w opracowywaniu - termin realizacji do dnia 30.04.2025 r.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze - Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralewej.	Realizacja prowadzona przez Starostwo Powiatowe.
Budowa ulicy Morenowej w Mierzynie	Roboty w trakcie realizacji - termin do dnia 24.04.2025 r. Dofinansowanie PROW.
Budowa chodnika oraz parkingu w Skarbimierzycach, ul. Klubowa	Projekt w opracowywaniu - termin do dnia 15.02.2025 r.
Budowa chodnika w Rzędzinach	Zadanie wstrzymane w realizacji. Brak realizacji odcinka A.
Budowa drogi do przedszkola w Bezrzeczu	Projekt w opracowywaniu – termin do dnia 31.10.2024 r.
Budowa drogi wraz z chodnikiem ul. Parkowa w Bezrzeczu	Odebrano dokumentację projektową. Złożono wniosku o dofinansowanie dla całości zakresu w ramach naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na odcinek przy skrzyżowaniu z drogą powiatową podpisana umowa na wykonanie przez inwestora prywatnego w ramach art. 16 UoDP. Część kanalizacji deszczowej od ulicy Goździkowej do wykonania w ramach II etapu dróg za Stokrotką.
Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej	Roboty w realizacji - termin do dnia 13.02.2025 r.
Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej - RFRD	Roboty w realizacji - termin 13.02.2025 r. Zadanie współfinansowane Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego funduszu Rozwoju Dróg.
Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	Roboty w trakcie realizacji - termin do dnia 11.12.2024 r.
Budowa dróg w Bezrzeczu (osiedle za Stokrotką)	Roboty w trakcie realizacji - termin do dnia 17.01.2026 r. Zadanie współfinansowane Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Budowa dróg w Dobrej - od ul. Lazurowej	W związku z istniejącą przepompownią na terenie prywatnym istnieje konieczność przeprojektowania branży sanitarnej w posiadanej dokumentacji projektowej.
Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin	Rejonowy Zarząd Infrastruktury przysłał uwagi do dokumentacji projektowej, brak uwag ze Szczecina. Wysłano ponowne pismo z prośbą o ustalenie dalszego toku postępowania z inwestycją i o spotkanie. Brak odpowiedzi ze strony Szczecina.
Budowa sięgacza ulicy Pogodna w Wołczkowie	Zadanie zostało zrealizowane.
Budowa ścieżki rowerowej Dobra - Lubieszyn	Środki przesunięte, Powiat Policki realizuje projekt budowlany ze środków własnych.
Budowa ścieżki rowerowej Mierzyn-granica państwa	Koncepcję przebiegu ścieżki rowerowej przekazano do GDDKiA.
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Łukasińskiego do ul. Weleckiej (Topolowa)	Projekt w opracowywaniu - termin wykonania 20.12.2024 r. Zadanie wpisane do strategii ZIT.
Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odcinkiem ul. Zgodnej w obrębie skrzyżowania	W trakcie procedury związanej z wypłatą odszkodowania ZRID. Złożono wnioski o

	dofinansowanie dla całości zakresu w ramach naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kasztanowa, Jaśminowa	Zadanie zrealizowane.
Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrownej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie	Trwa procedura weryfikacji ofert złożonych do ogłoszonego postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
Dołuje, budowa ul. Brzoskwiniowej	Na zadaniu wystąpiła konieczność zmiany pozwolenia umożliwiające realizację robót budowlanych ze względu na zmianę przepisów w zakresie szerokości drogi.
Modernizacja dróg płytami drogowymi	Roboty na 2024r. w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem. Uzyskano brak sprzeciwu do zgłoszenia - odcinków dróg: Bezzecze – ul. Kościelna, Dobra – ul. Róży Wiatrów, Ułańska, Salamandry, Biedronki, Dołuje – ul. Jaguara, Perkoza, Mierzyn – ul. Długa, Perkoza, Redlica – ul. Zielona, Mierzyn – ul. Łukasińskiego (sięgacz), Grzepnica – dojazd p.poż., Sławoszewo – ul. Opalowa. Projekt w opracowywaniu na budowę odcinków dróg: Dobra: ul. Traszki i Nagietkowa; Bezzecze: ul. Nad Ruczajem i Podleśna; Wołczkowo: Astrowa, Liliowa, Groszkowa i Kalinowa; Mierzyn: ul. Dereniowa, Wędrowna i Cisowa - termin realizacji 13.12.2024 r.
Modernizacja ul. Tytusa wraz z infrastrukturą	Projekt w opracowywaniu - termin do dnia 30.01.2025 r. Konsultacje planowane na listopad br.
Przebudowa drogi ul. Zeusa w Mierzynie wraz z budową chodnika	Roboty w trakcie realizacji - termin realizacji 16.04.2025 r.
Przełożenie płyt drogowych w ciągu ul. Zielonej w m. Redlica	Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Dobra.
Wołczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą	Roboty w trakcie realizacji - termin do dnia 16.04.2025 r.
Wołczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą -RFRD	Roboty w trakcie realizacji - termin do dnia 16.04.2025 r. Zadanie dofinansowanie w ramach naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą oraz przebudową istniejącego rowu melioracyjnego	Roboty w trakcie realizacji - termin do dnia 24.12.2024 r. Zadanie dofinansowanie w ramach naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzeczu-RFPŁ	Zadanie zrealizowane.
Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej-RFPŁ	Roboty w trakcie realizacji - termin do dnia 13.02.2025 r. Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg.
Budowa dróg w Bezzeczu (osiedle za Stokrotką)-RFPŁ	Roboty w trakcie realizacji - termin do dnia 17.01.2026 r. Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg.
Przebudowa drogi dojazdowej do jeziora Stolsko - aleja spacerowo-dojazdowa (proj.10/2023)	Projekt w opracowywaniu – termin realizacji do dnia 20.12.2024 r.

Budowa nowego cmentarza w Wołczkowie	Projekt w opracowywaniu - termin realizacji 30.04.2025 r.
Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Mierzyn	Projekt w opracowywaniu - termin realizacji 07.02.2025 r.
Cyberbezpieczny Samorząd	W trakcie przygotowania przetargu
Informatyzacja Urzędu Gminy w Dobrej	Zadanie zrealizowane.
Wykonanie przyłącza światłowodowego do budynku przy ul. Granicznej 31 dla potrzeb Wydziału ds. Ochrony Środowiska	Zadanie zrealizowane.
Zakup oznakowanego pojazdu osobowego typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Policach	Zadanie zrealizowane.
Zakup lekkiego samochodu operacyjnego typu SLOp o napędzie elektrycznym wraz z wyposażeniem	Zadanie zrealizowane.
Budowa garażu przy remizie w Dobrej	Trwa procedura odnośnie zwiększenia powierzchni zabudowy działki.
Doposażenie w sprzęt i środki ochrony osobistej OSP	W trakcie realizacji
Wymian niesprawnych hydrantów p.poż na sieciach wodociągowych	Zadanie zrealizowane.
Zakup lekkiego wozu specjalnego wraz z wyposażeniem (proj. nr 1/2024)	Zadanie zrealizowane
Modernizacja infrastruktury elektrycznej, telefonicznej i internetowej na potrzeby Stanowiska Kierownika w budynku WKI	Zadanie zrealizowane
Modernizacja infrastruktury telefonicznej, internetowej i elektrycznej na potrzeby Zapasowego Miejsca Pracy Urzędu Gminy w GCKiB w Dobrej ul. Graniczna 31	Zadanie zrealizowane
Modernizacja syren alarmowych w miejscowości Łęgi, Grzeczna	Zadanie zrealizowane
Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dobra-monitoring	W ramach trwającej procedury przetargowej dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej przebiegającej przez teren m. Stolec w szczególności pieszych i rowerzystów (proj.5)	W przygotowywaniu dokumenty formalno-prawne umożliwiające wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	Realizacja zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami z Budżetu obywatelskiego
Budowa zadaszania na rowery i hulajnogi przy Szkole Podstawowej w Bezrzeczu (nr proj.3/2024)	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowana została dokumentacja projektowa oraz złożono w Starostwie Powiatowym w Policach zgłoszenie wykonywania innych robót budowlanych.
Przebudowa klatki schodowej w PSP Bezrzecze	Zadanie zostało wykonane. Wymieniono stolarkę drzwiową w toaletach w starej części szkoły oraz w kilku salach zamontowano rekuperatory.

<p>Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach</p>	<p>Wszczęte w dniu 05.08.2022 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach” zostało unieważnione w dniu 20.10.2022 r. W dniu 19.01.2023 r. zostało wszczęte drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach”, które również zostało unieważnione w dniu 11.04.2023 r. z powodu odrzucenia z postępowania wszystkich ofert. Następnie, w dniu 18 grudnia 2023 r. zostało wszczęte trzecie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach” z terminem składania ofert do 16 stycznia 2024 r. W dniu 22 marca 2024 r. został podpisana umowa na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach” wraz z zagospodarowaniem terenu w infrastrukturę terenową i jego uzbrojeniem naziemnym i podziemnym” z terminem realizacji do 21.01.2025 r.</p>
<p>Modernizacja instalacji c.o. z wymianą kotła</p>	<p>Zadanie zostało wykonane. Zamontowano nowy kocioł c.o. w budynku szkoły.</p>
<p>Zakup klimatyzatorów do PSP w Dobrej</p>	<p>Zadanie zostało wykonane. Zamontowano klimatyzatory w sekretariacie oraz w pokoju dyrektora i wicedyrektorów.</p>
<p>Budowa przedszkola w Bezzreczu na dz. Nr 69/11</p>	<p>W dniu 02 lutego 2022 r. Gmina Dobra zawarła umowę na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Bezzreczu na dz. nr 69/11” z pracownią projektową MD Polska Sp. z o. o, z siedzibą w Szczecinie. Pierwotny termin wykonania przedmiotu umowy określony został do 15 grudnia 2022 r. Jednakże w dniu 07.12.2022 r. Wykonawca zwrócił się do Gminy Dobra o zmianę terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od projektanta z uwagi na wydane warunki na włączenie do kanalizacji sanitarnej. Zamawiający przychylił się do prośby Wykonawcy i w dniu 12.12.2022 r. wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji umowy do dnia 30.04.2023 r. Następnie w dniu 25 kwietnia 2023 r. Wykonawca ponownie zwrócił się do Gminy Dobra o zmianę terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od projektanta tj. wniesienie przez przedstawiciela Starosty Polickiego – Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa uzupełnienie wniosku o pozwolenie na budowę o dokumenty, które wykraczają poza zakres projektu. Zamawiający przychylił się do prośby Wykonawcy i w dniu 25.04.2023 r. wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji umowy do dnia 30.06.2023 r. W dniu</p>

	<p>29.06.2023 r. Wykonawca złożył kolejne pismo o wyrażeniu zgody na zmianę terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od projektanta tj. wniesienie przez przedstawiciela Starosty Polickiego – Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa uzupełnienie wniosku o pozwolenie na budowę o dokumenty, które wykraczają poza zakres projektu. Zamawiający przychylił się do prośby Wykonawcy i w dniu 30.06.2023 r. wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji umowy do dnia 15.12.2023 r. Ponadto, w dniu 12.12.2023 r. Wykonawca kolejny raz zwrócił się do Gminy Dobra o zmianę terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od projektanta tj. trwającą procedurę ZRID i brakiem możliwości uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę. Zamawiający przychylił się do prośby Wykonawcy i w dniu 15.12.2023 r. wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji umowy do 31.03.2024 r. Wykonawca w dniu 29.03.2024 r. kolejny raz zwrócił się do Zamawiającego o zmianę terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od projektanta tj. trwającą procedurę ZRID i brakiem możliwości uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 31.03.2024 r. Zamawiający przychylił się do prośby Wykonawcy i w dniu 29.03.2024 r. wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji umowy do 20.12.2024 r.</p>
Naukowy Plac Zabaw (nr proj.2/2024)	Realizacja zadania w 2025 roku.
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Nr 1 i Nr 2	Zadanie zostało wykonane. Na terenie Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 25 oraz Publicznego Przedszkola Nr 2 w Mierzynie, przy ul. Weleckiej 30 zamontowano elementy zaciemniające place zabaw w postaci wiat, pergoli i żagli.
Modernizacja pomieszczeń OPS w Dobrej	Opracowano dokumentację projektową. Obecnie trwa ustalanie zakresu robót (realizacja częściowa).
Budowa budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI Koło w Policach	Zadanie zrealizowane
Modernizacja PSZOK wraz z wyposażeniem w Gminie Dobra	Roboty w trakcie realizacji – termin do dnia 26.09.2025 r.
Budowa oświetlenia oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Gminie Dobra	Wykonano 5 z 5 lokalizacji. Przed procedura odbiorową robót.
Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu działek nr 287/9, 287/10 i 287/11 w m. Mierzyn 3	Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Do Starostwa Powiatowego w Policach wpłynęło odwołanie mieszkańca od decyzji, które zostało przekazane do Wojewody Zachodniopomorskiego. Decyzja o pozwoleniu na budowę została utrzymana w mocy.
Zagospodarowanie terenu p.poż. w Wołczkowie wraz z salą szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie	Roboty budowlane w realizacji - termin do dnia 09.03.2025 r.
Budowa zadaszenia na ścianie szczytowej świetlicy wiejskiej w Buku	Przeprowadzono analizę możliwości wykonania zadania. Dokumentację projektową wyceniono w koszcie całego zadania.

Uzupełnienie brakującego ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej, placu zabaw i terenu pod boisko w Łęgach.	Zadanie zrealizowane.
Zadaszenie nad stolikami przy świetlicy w Łęgach	Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy.
Zakup nieruchomości w Mierzynie z przeznaczeniem na Dom Kultury	Podjęto uchwałę o możliwości zakupu.
Modernizacja klubu w Skarbimierzycach	Zadanie zrealizowane
Modernizacja klubu w Wołczkowie	Zadanie zrealizowane
Renowacja kościoła parafialnego p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej	Roboty w trakcie realizacji - termin do dnia 30.11.2025 r.
Renowacja wnętrza kościoła w Dobrej	Wybrano Wykonawcę robót budowlanych.
Renowacja budynku na działce Nr 63/2 w Stolcu (remiza - trafostacja)	Realizacja zadania w 2025 roku.
Renowacja kościoła parafialnego p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej	Roboty w trakcie realizacji - termin do dnia 30.11.2025 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.
Renowacja wnętrza kościoła w Dobrej	Wybrano Wykonawcę robót budowlanych. Zadanie dofinansowane z rządowego Funduszu Polski Ład.
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bezzreczu w dodatkowe altany rekreacyjne z miejscami do siedzenia z nasadzeniami drzew	Wyłoniono Wykonawcę robót. Przed podpisaniem umowy.
Obustronne doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Daniela (w okolicy domów o nr. 8 i 11) w Dołujach	Uzyskano zgodę ze Starostwa w zakresie doświetlenia bez przewiertów przez drogę powiatową.
Umieszczenie skrzynki elektrycznej z przyłączeniami na boisku w Kościńcu	W przygotowywaniu zapytanie ofertowe na wybór Wykonawcy robót.
Doposażenie terenu rekreacyjnego "Mierzynianka" w elementy zewnętrznej siłowni jak również gier zewnętrznych	Zadanie pokrywa się z zadaniem zrealizowanym z budżetu obywatelskiego
Zakup i montaż urządzenia zabawowego dla dzieci Tytan	Wnioskodawca będzie ponownie składał wniosek. Zmiana rodzaju urządzenia.
Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego w Skarbimierzycach	Ustalono zakres prac do wykonania. Zebrano oferty na rozbiórkę murku stanowiącego część ogrodzenia.
Postawienie wiaty piknikowej drewnianej z ławostolem	Przed podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
Zakup i montaż aluminiowej wiaty zadaszającej miejsce siedzące oraz murowanego grilla w strefie rekreacyjnej boiska sportowego w Wołczkowie	Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Przed podpisaniem umowy.
Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu	Roboty w trakcie realizacji - termin do dnia 16.10.2026 r.

Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Dobrej	Nie wybrano Wykonawcy robót budowlanych w procedurze przetargowej.
Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Dobra	Trwa procedura odbiorowa.
Oświetlenie boiska piłkarskiego, budowa boiska do koszykówki 3x3 i "Siłownia pod chmurką" na terenie rekreacyjno-sportowym "Mierzynianka" w Mierzynie.	Zadanie przed wszczęciem postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno - sportowy	Odebrano dokumentację projektową. Wykonano prace przygotowawcze w zakresie wycinki drzew i krzewów. Trwa poszukiwanie możliwości dofinansowania zakresu zadania.
Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Buku wraz z budową skalnej wioski - YETI	Realizację zadania wstrzymano do czasu pozyskania środków zewnętrznych na realizację.
Budowa placu zabaw przy Orliku w Dobrej	Trwa analiza możliwości realizacji zadania. Zebrano oferty na wymianę nawierzchni.
Budowa wiat stadionowych dla zawodników na boisku w Mierzynie	Zadanie zrealizowane.
Zagospodarowanie terenu centrum Bezrzecza	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie wpisane w strategii ZIT.
Zakup i umiejscowienie atestowanej piramidy linowej czy linarium na teren rekreacyjny przy PSP w Dołujach	Przeprowadzono analizę możliwości realizacji zadania.
Modernizacja placu zabaw położonego przy klubie w Stolcu (proj. nr 7/2024)	Projekt w opracowywaniu – termin do dnia 15.01.2024 r.

Wójt
Magdalena Zagrodzka